

## ПРОТОКОЛ

22 июля 2019 года

город Вельск 09 часов 00 минут

Общественная муниципальная комиссия под руководством главы МО «Вельское» с целью проведения мониторинга и контроля за реализацией приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Вельское» в 2019 году провела выездное заседание при участии членов Общественного подрядчиков и их представителей:

1. Заслушана информация Ежова Дмитрия Владимировича по ходу реализации проекта:

- На данный момент администрацией МО "Вельское" заключены 2 муниципальных контракта

1) по выполнению работ по благоустройству Парка "Переменка" (Парк РМЗ) с ИП Крылова Алена Николаевна по благоустройству парка «Переменка» на территории МО «Вельское».

Сроки выполнения работ с 13.05.2019 по 15.07.2019. Подрядчик выполнил все свои обязательства полностью и в срок. Торжественное открытие детской игровой площадки запланировано на 26 июля 2019 года в 12-00.

2) по выполнению работ по благоустройству ул. Набережная и Парк Победы с ИП Кудрявцев Сергей Владимирович.

Сроки работ с 20.05.2019 по 31.08.2019:

На данный момент выполнены все виды работ по замене старой бетонной плитке на новую тротуарную плитку в Парке Победы. Приемка работ по благоустройству Парка Победы была произведена 24.07.2019. Все работы выполнены качественно и раньше срока, указанного в графике.

Работы по благоустройству ул. Набережная, а именно устройство тротуаров и проезжей части начались 25 июня 2019 года. На данный момент выполнены работы по устройству щебеночного основания, своду деревьев, установлена часть бортового камня.

2. Принято решение:


2.1. На основании заслушанной информации и графика производства работ по вышеперечисленным муниципальным контрактам сотрудникам администрации МО «Вельское» - Цыпнятову И.А., Очапову Н.Н. и всем членам общественной комиссии вести контроль за реализацией всех муниципальных контрактов по благоустройству парка «Переменка», ул. Набережная и Парка Победы.

2.2. Следующее заседание общественной муниципальной комиссии под руководством главы МО «Вельское» с целью проведения мониторинга и контроля за реализацией приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Вельское» в 2019 году провести 20 августа 2019 года с выездом на объекты.

Председатель комиссии:

 Д.В. Ежов

Секретарь комиссии:

 Н.В. Аверьянова