

Унифицированная форма № КС - 3
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11.11.99 № 100

Инвестор _____ по ОКПО _____		Код	
(организация, адрес, телефон, факс)		0322001	
Заказчик (Генподрядчик) _____ по ОКПО _____			
Администрация МО "Вельское", 165150, Архангельская область, г.Вельск, ул.Советская, д.33			
(организация, адрес, телефон, факс)			
Подрядчик (Субподрядчик) _____ по ОКПО _____			
Общество с ограниченной ответственностью "Техно-Макс", 163072, г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 36, литера А, пом. 2-Н			
(организация, адрес, телефон, факс)			
Стройка _____ по ОКПО _____			
Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий по адресу: Архангельская обл. г.Вельск, ул. Дзержинского у дома №123 и №125, ул Гагарина у дома №46			
(наименование, адрес)		Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)		номер 268/268/17	
		дата 26 07 2017	
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
1	06.10.2017	с	по
		26.07.2017	06.10.2017

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Но-мер по по-рядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий по адресу: Архангельская обл. г.Вельск, ул. Дзержинского у дома №123 и №125, ул Гагарина у дома №46		4 789 352,75	4 789 352,75	4 789 352,75
Итого					4 789 352,75
Сумма НДС					-
Всего с учетом НДС					4 789 352,75

Заказчик (Генподрядчик): Глава МО "Вельское"

(должность)



Рогозин И.А.

(расшифровка подписи)

Подрядчик (Субподрядчик): ООО "Техно-Макс"

Директор

(должность)



(подпись)

Ефремов А.В.

(расшифровка подписи)

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - Администрация МО "Вельское", 165150, Архангельская область,
 г.Вельск, ул.Советская, д.33
Подрядчик (Субподрядчик) - Общество с ограниченной ответственностью "Техно-Макс",
 163072, г.Архангельск, ул.Комсомольская, д.36, литера А, помещение 2-Н
Стройка - выполнение работ по благоустройству дворовых территорий
Объект - дворовые территории по адресу: Архангельская область, г.Вельск,
 ул.Дзержинского у дома № 123 и № 125, ул.Гагарина у дома № 46

Код	
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Муниципальный контракт	номер 268/268/17
	дата 26.07.2017
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	06.10.2017	26.07.2017	06.10.2017

**АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Смета № 23-17 "Благоустройство дворовых территорий по адресу: Архангельская область, г.Вельск, ул.Дзержинского у домов № 123, № 125, ул.Гагарина у дома № 46"
 Основание - техническое задание
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 4789,353 тыс. руб.

Номера		Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обосно- вание, индекс	Общая стоимость, руб.			
по порядку	поз. по смете					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1.													
Устройство тротуаров													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	ТЕР27-04-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,3385	3530,86	3345,39	19,15	1	1195,2	56,3	1132,41	6,49
						166,32	224,44					75,97	
На единицу в базисных ценах						3530,86	3345,39	19,15					
						166,32	224,44						
ВСЕГО на физобъем (0,3385)						1195,2	1132,41	6,49					
						56,3	75,97						
Всего с учетом "Общестроительное строительство 4 квартал 2016 г. ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02; МАТ=5,25"						8171,46	7122,86	34,07					
						1014,53	1368,98						
Накладные расходы 149%*0,85 * 0,94 ФОТ (от 2 383,51)						2837,59							
Сметная прибыль 95%*(0,85*0,8) * 0,9 ФОТ (от 2 383,51)						1385,77							
Итого с накладными и см. прибылью						12394,82							
2	2	ТССЦ-408-0122 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Песок природный для строительных: работ средний	м3	33,85	79,38		79,38	1	2687,01			2687,01
На единицу в базисных ценах						79,38		79,38					
ВСЕГО на физобъем (33,85)						2687,01		2687,01					
Всего с учетом "Общестроительное строительство 4 квартал 2016 г. ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02; МАТ=5,25"						14106,8		14106,8					
Накладные расходы 149%*0,85 * 0,94 ФОТ (от 0,00)													
Сметная прибыль 95%*(0,85*0,8) * 0,9 ФОТ (от 0,00)													
Итого с накладными и см. прибылью						14106,8							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	3	ТЕР11-01-025-01 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Устройство покрытий: из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	100 м2 покрытия	3,385	36316,72	409,53	34785,71	1 Общестроительное строительство о 4 квартал 2016 г. ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02; МАТ=5,25	122932,1	3796,21	1386,26	117749,63
						1121,48	35,94					121,66	
На единицу в базисных ценах						36316,72	409,53	34785,71					
ВСЕГО на физобъем (3,385)						1121,48	35,94						
ВСЕГО на физобъем (3,385)						122932,1	1386,26	117749,63					
Всего с учетом "Общестроительное строительство 4 квартал 2016 г. ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02; МАТ=5,25"						3796,21	121,66						
Всего с учетом "Общестроительное строительство 4 квартал 2016 г. ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02; МАТ=5,25"						695312,84	8719,58	618185,56					
Накладные расходы 129%*0,85 * 0,94 ФОТ (от 70 600,01)						68407,7	2192,31						
Сметная прибыль 75%*(0,85*0,8) * 0,9 ФОТ (от 70 600,01)						72768,14							
Итого с накладными и см. прибылью						32405,4							
Итого с накладными и см. прибылью						800486,38							
4	4	ТССЦ-413-0437 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Брусчатка	м2	-338	347,42		347,42	1 Общестроительное строительство о 4 квартал 2016 г. ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02; МАТ=5,25	-117427,96			-117427,96
На единицу в базисных ценах						347,42		347,42					
ВСЕГО на физобъем (-338)						-117427,96		-117427,96					
Всего с учетом "Общестроительное строительство 4 квартал 2016 г. ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02; МАТ=5,25"						-616496,79		-616496,79					
Накладные расходы 129%*0,85 * 0,94 ФОТ (от 0,00)													
Сметная прибыль 75%*(0,85*0,8) * 0,9 ФОТ (от 0,00)													
Итого с накладными и см. прибылью						-616496,79							
5	5	прайс-лист	Плитка тротуарная П16-6 200x100x60 мм (338м2*50 шт.)	шт.	16900	1,63		1,63	1 Общестроительное	27547			27547
На единицу в базисных ценах						1,63		1,63					
ВСЕГО на физобъем (16900)						27547		27547					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Всего с учетом "Общестроительное строительство 4 квартал 2016 г. ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02; МАТ=5,25"						144621,75		144621,75						
Накладные расходы 149%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 0,00)														
Сметная прибыль 95%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0,00)														
Итого с накладными и см. прибылью						144621,75								
6	6	ТЕР27-02-010-02 Приказ Министра России от 11.11.15 №800/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	8,88	5087,15	113,13	4124,97	1	Общестроительное строительство 4 квартал 2016 г. ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02; МАТ=5,25	45173,89	7539,56	1004,59	36629,74
						849,05	11,59					102,92		
На единицу в базисных ценах						5087,15	113,13	4124,97						
						849,05	11,59							
ВСЕГО на физобъем (8,88)						45173,89	1004,59	36629,74						
						7539,56	102,92							
Всего с учетом "Общестроительное строительство 4 квартал 2016 г. ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02; МАТ=5,25"						334487,88	6318,87	192306,14						
						135862,87	1854,62							
Накладные расходы 149%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 137 717,49)						163954,05								
Сметная прибыль 95%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 137 717,49)						80068,95								
Итого с накладными и см. прибылью						578510,88								
7	7	прайс-лист	Бордюрный камень 1000x150x300 мм Б-1 (дорожный)	шт.	575	58,11		58,11	1	Общестроительное строительство 4 квартал 2016 г. ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02; МАТ=5,25	33413,25			33413,25
На единицу в базисных ценах						58,11		58,11						
ВСЕГО на физобъем (575)						33413,25		33413,25						
Всего с учетом "Общестроительное строительство 4 квартал 2016 г. ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02; МАТ=5,25"						175419,56		175419,56						
Накладные расходы 149%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 0,00)														
Сметная прибыль 95%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0,00)														
Итого с накладными и см. прибылью						175419,56								
8	8	прайс-лист	Бордюрный камень 1000x80x200 мм Б-5 (тротуарный)	шт.	313	29,06		29,06	1	Общестроительное строительство 4 квартал 2016 г. ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02; МАТ=5,25	9095,78			9095,78
На единицу в базисных ценах						29,06		29,06						
ВСЕГО на физобъем (313)						9095,78		9095,78						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Всего с учетом "Общестроительное строительство 4 квартал 2016 г. ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02; МАТ=5,25"						47752,85		47752,85						
Накладные расходы 149%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 0,00)														
Сметная прибыль 95%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0,00)														
Итого с накладными и см. прибылью						47752,85								
Устройство асфальтобетонного покрытия														
9	9	ТЕР27-04-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3 материала основания (в плотном теле)	3,9495	3688,66	3495,53	26,81	1	Общестроительное строительство 4 квартал 2016 г. ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02; МАТ=5,25	14568,36	656,88	13805,6	105,88
						166,32	237,55					938,2		
На единицу в базисных ценах						3688,66	3495,53	26,81						
						166,32	237,55							
ВСЕГО на физобъем (3,9495)						14568,36	13805,6	105,88						
						656,88	938,2							
Всего с учетом "Общестроительное строительство 4 квартал 2016 г. ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02; МАТ=5,25"						99230,07	86837,22	556,87						
						11836,98	16906,36							
Накладные расходы 149%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 28 743,34)						34219,23								
Сметная прибыль 95%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 28 743,34)						16711,38								
Итого с накладными и см. прибылью						150160,68								
10	10	ТССЦ-408-0200 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Смесь песчано-гравийная природная	м3	394,95	85,46		85,46	1	Общестроительное строительство 4 квартал 2016 г. ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02; МАТ=5,25	33752,43			33752,43
На единицу в базисных ценах						85,46		85,46						
ВСЕГО на физобъем (394,95)						33752,43		33752,43						
Всего с учетом "Общестроительное строительство 4 квартал 2016 г. ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02; МАТ=5,25"						177200,26		177200,26						
Накладные расходы 149%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 0,00)														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Сметная прибыль 95%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0,00)													
Итого с накладными и см. прибылью						177200,26							
11	11	ТЕР27-06-022-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Двойная поверхностная обработка новых щебеночных (гравийных) покрытий битумом с применением щебня	1000 м2 покрытия	2,633	14938	2057,91	12571,83	1	39331,75	811,65	5418,48	33101,62
						308,26	210,44					554,09	
На единицу в базисных ценах						14938	2057,91	12571,83					
						308,26	210,44						
ВСЕГО на физобъем (2,633)						39331,75	5418,48	33101,62					
						811,65	554,09						
Всего с учетом "Общестроительное строительство 4 квартал 2016 г. ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02; МАТ=5,25"						222491,68	34082,24	173783,51					
						14625,93	9984,7						
Накладные расходы 149%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 24 610,63)						29299,2							
Сметная прибыль 95%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 24 610,63)						14308,62							
Итого с накладными и см. прибылью						266099,5							
12	12	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	2,633	55998,79	3492,55	52019,83	1	147444,81	1280,72	9195,88	136968,21
						486,41	331,99					874,13	
На единицу в базисных ценах						55998,79	3492,55	52019,83					
						486,41	331,99						
ВСЕГО на физобъем (2,633)						147444,81	9195,88	136968,21					
						1280,72	874,13						
Всего с учетом "Общестроительное строительство 4 квартал 2016 г. ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02; МАТ=5,25"						800003,76	57842,09	719083,1					
						23078,57	15751,82						
Накладные расходы 149%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 38 830,39)						46227,97							
Сметная прибыль 95%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 38 830,39)						22575,99							
Итого с накладными и см. прибылью						868607,72							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	ТЕР27-06-021-01 Приказ Министра России от 11.11.15 №800/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01	1000 м2 покрытия	2,633	12973,54	8,46	12962,8	1	34159,33	6	22,28	34131,05
						2,28							
На единицу в базисных ценах						6486,77	4,23	6481,4					
						1,14							
Кoeffициенты к позиции:													
Итого на единицу с учетом "Кoeffициент до 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)"						12973,54	8,46	12962,8					
						2,28							
ВСЕГО на физобъем (2,633)						34159,33	22,28	34131,05					
						6							
Всего с учетом "Общепромышленное строительство 4 квартал 2016 г. ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02; МАТ=5,25"						179436,27	140,14	179188,01					
						108,12							
Накладные расходы 149%*0,85 * 0,94 ФОТ (от 108,12)						128,72							
Сметная прибыль 95%*(0,85*0,8) * 0,9 ФОТ (от 108,12)						62,86							
Итого с накладными и см. прибылью						179627,85							
Ограждение (изготовление)													
14	14	ТЕРм38-01-003-04 Приказ Министра России от 11.11.15 №800/пр	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	1 т конструкций	0,36967	9233,62	582,08	7127,54	1	3413,39	563,38	215,18	2634,83
						1524	19,19					7,09	
На единицу в базисных ценах						9233,62	582,08	7127,54					
						1524	19,19						
ВСЕГО на физобъем (0,36967)						3413,39	215,18	2634,83					
						563,38	7,09						
Всего с учетом "Общепромышленное строительство 4 квартал 2016 г. ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02; МАТ=5,25"						25338,45	1353,48	13832,86					
						10152,11	127,76						
Накладные расходы 66%*0,85 * 0,94 ФОТ (от 10 279,87)						5420,99							
Итого с накладными и см. прибылью						30759,44							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	ТССЦ-103-1483 Приказ Министра России от 11.11.15 №800/пр	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 40x40 мм, толщина стенки 2 мм, вес=0,11598тн	м	48,6	24,1		24,1	1 Общепро- строе строительств о 4 квартал 2016 г. ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02; МАТ=5,25	1171,26			1171,26
На единицу в базисных ценах						24,1		24,1					
ВСЕГО на физобъем (48,6)						1171,26		1171,26					
Всего с учетом "Общепро- строе- строительство 4 квартал 2016 г. ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02; МАТ=5,25"						6149,12		6149,12					
16	16	ТССЦ-103-1465 Приказ Министра России от 11.11.15 №800/пр	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 20x20 мм, толщина стенки 1,5 мм вес=0,14159тн	м	162,5	8,74		8,74	1 Общепро- строе строительств о 4 квартал 2016 г. ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02; МАТ=5,25	1420,25			1420,25
На единицу в базисных ценах						8,74		8,74					
ВСЕГО на физобъем (162,5)						1420,25		1420,25					
Всего с учетом "Общепро- строе- строительство 4 квартал 2016 г. ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02; МАТ=5,25"						7456,31		7456,31					
17	17	ТССЦ-103-1462 Приказ Министра России от 11.11.15 №800/пр	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 15x15 мм, толщина стенки 1 мм, вес =0,1121тн	м	255	4,85		4,85	1 Общепро- строе строительств о 4 квартал 2016 г. ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02; МАТ=5,25	1236,75			1236,75
На единицу в базисных ценах						4,85		4,85					
ВСЕГО на физобъем (255)						1236,75		1236,75					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Всего с учетом "Общепромышленное строительство 4 квартал 2016 г. ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02; МАТ=5,25"						6492,94		6492,94					
18	18	ТЕР13-03-002-04 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 20x20x1,5 = 13 м2, 40x40x2 = 7,77 м2, 15x15x1 = 15,3 м2	100 м2 окрашиваемой поверхности и	0,3607	334,63	15,33	244,69	1	120,7	26,91	5,53	88,26
						74,61	0,16					0,06	
На единицу в базисных ценах						310,99	13,94	222,44					
						74,61	0,13						
Коэффициенты к позиции:													
Итого на единицу с учетом "Коэффициент при огрунтовке решетчатых конструкций. Тех. часть сб. 13 ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,21; МАТ=1,1 к расх.; ТЗМ=1,21"						334,63	15,33	244,68					
						74,61	0,16						
ВСЕГО на физобъем (0,3607)						120,7	5,53	88,26					
						26,91	0,06						
Всего с учетом "Общепромышленное строительство 4 квартал 2016 г. ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02; МАТ=5,25"						983,07	34,78	463,37					
						484,92	1,08						
Накладные расходы 95%*0,85 * 0,94 ФОР (от 486,00)						368,9							
Сметная прибыль 70%*(0,85*0,8) * 0,9 ФОР (от 486,00)						208,2							
Итого с накладными и см. прибылью						1560,17							
19	19	ТЕР13-03-004-01 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-436 20x20x1,5 = 13 м2, 40x40x2 = 7,77 м2, 15x15x1 = 15,3 м2	100 м2 окрашиваемой поверхности и	0,3607	6364,17	109,03	6121,94	1	2295,56	48,05	39,33	2208,18
						133,2	1,26					0,45	
На единицу в базисных ценах						1449,43	24,78	1391,35					
						33,3	0,13						
Коэффициенты к позиции:													
Итого на единицу с учетом "Коэффициент при окраске решетчатых конструкций. Тех. часть сб. 13 ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,21; МАТ=1,1 к расх.; ТЗМ=1,21"						1591,04	27,26	1530,49					
						33,3	0,16						
Итого на единицу с учетом "На 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=8)"						6364,17	109,03	6121,94					
						133,2	1,26						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
ВСЕГО на физобъем (0,3607)						2295,56	39,33	2208,18						
						48,05	0,45							
Всего с учетом "Общепромышленное строительство 4 квартал 2016 г. ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02; МАТ=5,25"						12706,2	247,39	11592,95						
						865,86	8,11							
Накладные расходы 95%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 873,97)						663,39								
Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 873,97)						374,41								
Итого с накладными и см. прибылью						13744								
Ограждения (монтаж)														
20	20	ТЕР09-08-001-01 Приказ Министра России от 11.11.15 №800/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 столбов	0,27	5686,02	4998,5	286,21	1	Общепромышленное строительство о 4 квартал 2016 г. ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02; МАТ=5,25	1535,23	108,35	1349,6	77,28
						401,31	343,04					92,62		
На единицу в базисных ценах						5686,02	4998,5	286,21						
						401,31	343,04							
ВСЕГО на физобъем (0,27)						1535,23	1349,6	77,28						
						108,35	92,62							
Всего с учетом "Общепромышленное строительство 4 квартал 2016 г. ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02; МАТ=5,25"						10847,17	8488,98	405,72						
						1952,47	1669,01							
Накладные расходы 95%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 3 621,48)						2748,88								
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 3 621,48)						1883,89								
Итого с накладными и см. прибылью						15479,94								
21	21	ТССЦ-401-0007 Приказ Министра России от 11.11.15 №800/пр	Бетон тяжелый, класс: В20 (М250)	м3	0,5184	748,99		748,99	1	Общепромышленное строительство о 4 квартал 2016 г. ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02; МАТ=5,25	388,28			388,28
На единицу в базисных ценах						748,99		748,99						
ВСЕГО на физобъем (0,5184)						388,28		388,28						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Всего с учетом "Общестроительное строительство 4 квартал 2016 г. ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02; МАТ=5,25"						2038,47		2038,47					
Накладные расходы 137%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 0,00)													
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0,00)													
Итого с накладными и см. прибылью						2038,47							
22	23	ТЕР09-08-002-05 <i>Приказ Министра России от 11.11.15 №800/пр</i>	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м	10 панелей	2,5	113,69	33,63		1	284,23	200,15	84,08	
						80,06	8,34					20,85	
На единицу в базисных ценах						113,69	33,63						
						80,06	8,34						
ВСЕГО на физобъем (2,5)						284,23	84,08						
						200,15	20,85						
Всего с учетом "Общестроительное строительство 4 квартал 2016 г. ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02; МАТ=5,25"						4135,56	528,86						
						3606,7	375,72						
Накладные расходы 95%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 3 982,42)						3022,86							
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 3 982,42)						2071,65							
Итого с накладными и см. прибылью						9230,07							
23		ТССЦ-101-2038 <i>Приказ Министра России от 11.11.15 №800/пр</i>	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 10 мм (46 секции по 4 шт. на каждую) вес=46 секций*4*0,071=13,064 кг	кг	7,1	32,73		32,73	1	232,38			232,38
На единицу в базисных ценах						32,73		32,73					
ВСЕГО на физобъем (7,1)						232,38		232,38					
Всего с учетом "Общестроительное строительство 4 квартал 2016 г. ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02; МАТ=5,25"						1220		1220					
Накладные расходы 95%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 0,00)													
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0,00)													
Итого с накладными и см. прибылью						1220							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Озеленение														
24	24	ТЕР47-01-046-03 <i>Приказ Министра России от 11.11.15 №800/пр</i>	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом	100 м2	5,75	2388,23	9,34	2010,9	1	Общестроительное строительство 4 квартал 2016 г. ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02;	13732,32	2115,94	53,71	11562,67
						367,99	1,19					6,84		
На единицу в базисных ценах						2388,23	9,34	2010,9						
						367,99	1,19							
ВСЕГО на физобъем (5,75)						13732,32	53,71	11562,67						
						2115,94	6,84							
Всего с учетом "Общестроительное строительство 4 квартал 2016 г. ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02; МАТ=5,25"						99171,1	337,84	60704,02						
						38129,24	123,26							
Накладные расходы 121%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 38 252,50)						38982,13								
Сметная прибыль 90%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 38 252,50)						21069,48								
Итого с накладными и см. прибылью						157222,71								
25	25	ТЕР47-01-046-06 <i>Приказ Министра России от 11.11.15 №800/пр</i>	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	5,75	919,4	450,65	401,9	1	Общестроительное строительство 4 квартал 2016 г. ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02; МАТ=5,25	5286,55	384,39	2591,24	2310,92
						66,85	40,09					230,52		
На единицу в базисных ценах						919,4	450,65	401,9						
						66,85	40,09							
ВСЕГО на физобъем (5,75)						5286,55	2591,24	2310,92						
						384,39	230,52							
Всего с учетом "Общестроительное строительство 4 квартал 2016 г. ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02; МАТ=5,25"						35357,94	16298,9	12132,33						
						6926,71	4153,97							
Накладные расходы 121%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 11 080,68)						10712,69								
Сметная прибыль 90%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 11 080,68)						6103,24								
Итого с накладными и см. прибылью						52173,87								
Установка малых архитектурных форм														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	26	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,362	3530,86	3345,39	19,15	1	1278,17	60,21	1211,03	6,93
						166,32	224,44					81,25	
На единицу в базисных ценах						3530,86	3345,39	19,15					
ВСЕГО на физобъем (0,362)						166,32	224,44						
Всего с учетом "Общепромышленное строительство 4 квартал 2016 г. ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02; МАТ=5,25"						1278,17	1211,03	6,93					
						60,21	81,25						
Всего с учетом "Общепромышленное строительство 4 квартал 2016 г. ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02; МАТ=5,25"						8738,74	7617,38	36,38					
						1084,98	1464,13						
Накладные расходы 149%*0,85 * 0,94 ФОТ (от 2 549,11)						3034,74							
Сметная прибыль 95%*(0,85*0,8) * 0,9 ФОТ (от 2 549,11)						1482,05							
Итого с накладными и см. прибылью						13255,53							
27	27	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Песок природный для строительных: работ средний	м3	36,2	79,38		79,38	1	2873,56			2873,56
На единицу в базисных ценах						79,38		79,38					
ВСЕГО на физобъем (36,2)						2873,56		2873,56					
Всего с учетом "Общепромышленное строительство 4 квартал 2016 г. ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02; МАТ=5,25"						15086,19		15086,19					
Накладные расходы 149%*0,85 * 0,94 ФОТ (от 0,00)													
Сметная прибыль 95%*(0,85*0,8) * 0,9 ФОТ (от 0,00)													
Итого с накладными и см. прибылью						15086,19							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	28	ТЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 столбов	0,16	5686,02	4998,5	286,21	1	909,76	64,21	799,76	45,79
						401,31	343,04					54,89	
На единицу в базисных ценах						5686,02	4998,5	286,21					
ВСЕГО на физобъем (0,16)						401,31	343,04						
Всего с учетом "Общестроительное строительство 4 квартал 2016 г. ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02; МАТ=5,25"						909,76	799,76	45,79					
Накладные расходы 95%*0,85 * 0,94 ФОТ (от 2 146,18)						64,21	54,89						
Сметная прибыль 85%*(0,85*0,8) * 0,9 ФОТ (от 2 146,18)						6427,95	5030,49	240,4					
Итого с накладными и см. прибылью						1157,06	989,12						
29	29	ТССЦ-401-0007 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Бетон тяжелый, класс: В20 (М250)	м3	0,36864	748,99		748,99	1	276,11			276,11
На единицу в базисных ценах						748,99		748,99					
ВСЕГО на физобъем (0,36864)						276,11		276,11					
Всего с учетом "Общестроительное строительство 4 квартал 2016 г. ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02; МАТ=5,25"						1449,58		1449,58					
Накладные расходы 137%*0,85 * 0,94 ФОТ (от 0,00)													
Сметная прибыль 85%*(0,85*0,8) * 0,9 ФОТ (от 0,00)													
Итого с накладными и см. прибылью						1449,58							
30	30	прайс лист "КСИЛ"	008500 - Стойка баскетбольная со щитом и сеткой 1000x1840 мм, Н=3320 мм	шт.	1	2950,95		2950,95	1	2950,95			2950,95
На единицу в базисных ценах						2837,45		2837,45					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Кoeffициенты к позиции:													
Итого на единицу с учетом "МДС37 п.4.7._Затраты на установку лабораторного оборудования, мебели, поставляемых в разобранном виде, либо требующих разборки и последующей сборки при установке, но без подключения к инженерным сетям и коммуникациям ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04)"						2950,95		2950,95					
ВСЕГО на физобъем (1)						2950,95		2950,95					
Всего с учетом "Общестроительное строительство 4 квартал 2016 г. ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02; МАТ=5,25"						15492,49		15492,49					
Накладные расходы 124%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 0,00)													
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0,00)													
Итого с накладными и см. прибылью						15492,49							
31	31	прайс лист "КСИЛ"	006452 - Комплекс из 5-ти турников, шведской стенки и рукохода "Зигзаг" 6040x1700 мм, Н = 2630 мм	шт.	1	30000,35		30000,35	1	Общестроительное строительство 4 квартал	30000,35		30000,35
На единицу в базисных ценах						28846,49		28846,49					
Кoeffициенты к позиции:													
Итого на единицу с учетом "МДС37 п.4.7._Затраты на установку лабораторного оборудования, мебели, поставляемых в разобранном виде, либо требующих разборки и последующей сборки при установке, но без подключения к инженерным сетям и коммуникациям ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04)"						30000,35		30000,35					
ВСЕГО на физобъем (1)						30000,35		30000,35					
Всего с учетом "Общестроительное строительство 4 квартал 2016 г. ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02; МАТ=5,25"						157501,84		157501,84					
Накладные расходы 124%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 0,00)													
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0,00)													
Итого с накладными и см. прибылью						157501,84							
32	32	прайс лист "КСИЛ"	004155 - Качели на металлических стойках с оцинкованной балкой 3750x1310 мм, Н=2190 мм	шт.	1	4309,75		4309,75	1	Общестроительное строительство 4 квартал	4309,75		4309,75
На единицу в базисных ценах						4143,99		4143,99					
Кoeffициенты к позиции:													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого на единицу с учетом "МДС37 п.4.7. Затраты на установку лабораторного оборудования, мебели, поставляемых в разобранном виде, либо требующих разборки и последующей сборки при установке, но без подключения к инженерным сетям и коммуникациям ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04)"						4309,75		4309,75					
ВСЕГО на физобъем (1)						4309,75		4309,75					
Всего с учетом "Общепромышленное строительство 4 квартал 2016 г. ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02; МАТ=5,25"						22626,19		22626,19					
Накладные расходы 124%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 0,00)													
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0,00)													
Итого с накладными и см. прибылью						22626,19							
33	33	прайс лист "КСИЛ"	004968 - Сидение для качелей резиновое с подвеской (для качелей 004141, 004142, 004155, 004156) 435x175x35 мм, длина цепи 1400 мм	шт.	2	1167,07		1167,07	1	2334,14			2334,14
На единицу в базисных ценах						1167,07		1167,07					
ВСЕГО на физобъем (2)						2334,14		2334,14					
Всего с учетом "Общепромышленное строительство 4 квартал 2016 г. ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02; МАТ=5,25"						12254,24		12254,24					
Накладные расходы 124%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 0,00)													
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0,00)													
Итого с накладными и см. прибылью						12254,24							
34	34	прайс лист "КСИЛ"	004204 - Горка 3815x940 мм, Н=2580 мм, Н площадки=1800 мм	шт.	1	8671,36		8671,36	1	8671,36			8671,36
На единицу в базисных ценах						8671,36		8671,36					
Коэффициенты к позиции:													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого на единицу с учетом "МДС37 п.4.7. Затраты на установку лабораторного оборудования, мебели, поставляемых в разобранном виде, либо требующих разборки и последующей сборки при установке, но без подключения к инженерным сетям и коммуникациям ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04)"						8671,36		8671,36					
ВСЕГО на физобъем (1)						8671,36		8671,36					
Всего с учетом "Общепромышленное строительство 4 квартал 2016 г. ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02; МАТ=5,25"						45524,64		45524,64					
Накладные расходы 124%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 0,00)													
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0,00)													
Итого с накладными и см. прибылью						45524,64							
35	35	прайс лист "КСИЛ"	003402 - Коврик резиновый на бетонной основе 0,5x0,5	шт.	1	248,1		248,1	1	Общепромышленное строительство 4 квартал 2016 г. ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02; МАТ=5,25	248,1		248,1
На единицу в базисных ценах						248,1		248,1					
ВСЕГО на физобъем (1)						248,1		248,1					
Всего с учетом "Общепромышленное строительство 4 квартал 2016 г. ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02; МАТ=5,25"						1302,53		1302,53					
Накладные расходы 124%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 0,00)													
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0,00)													
Итого с накладными и см. прибылью						1302,53							
36	36	прайс лист "КСИЛ"	002205 - Диван садово-парковый на металлических ножках 1860x530 мм, Н=815 мм	шт.	2	1688,78		1688,78	1	Общепромышленное строительство	3377,56		3377,56
На единицу в базисных ценах						1688,78		1688,78					
ВСЕГО на физобъем (2)						3377,56		3377,56					
Всего с учетом "Общепромышленное строительство 4 квартал 2016 г. ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02; МАТ=5,25"						17732,19		17732,19					
Накладные расходы 124%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 0,00)													
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0,00)													
Итого с накладными и см. прибылью						17732,19							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	37	прайс лист "КСИЛ"	001111 Урна ж/б (40x40x45)	шт.	1	355,61		355,61	1 Общестроительное строительство с 4 квартал 2016 г. ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02; МАТ=5,25	355,61			355,61
На единицу в базисных ценах						355,61		355,61					
ВСЕГО на физобъем (1)						355,61		355,61					
Всего с учетом "Общестроительное строительство 4 квартал 2016 г. ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02; МАТ=5,25"						1866,95		1866,95					
Накладные расходы 124%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 0,00)													
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0,00)													
Итого с накладными и см. прибылью						1866,95							
38	38	прайс лист "КСИЛ"	1411 Вставка для урны 1111	шт.	1	102,5		102,5	1 Общестроительное строительство с 4 квартал 2016 г. ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02; МАТ=5,25	102,5			102,5
На единицу в базисных ценах						102,5		102,5					
ВСЕГО на физобъем (1)						102,5		102,5					
Всего с учетом "Общестроительное строительство 4 квартал 2016 г. ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02; МАТ=5,25"						538,13		538,13					
Накладные расходы 124%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 0,00)													
Сметная прибыль 63%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0,00)													
Итого с накладными и см. прибылью						538,13							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	40	ТЕР07-06-002-07 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2	100 шт. сборных конструкций	0,58	9973,89	8216,41	270,27	1	5784,86	862,58	4765,52	156,76
						1487,21	993,33					576,13	
На единицу в базисных ценах						9973,89	8216,41	270,27					
ВСЕГО на физобъем (0,58)						1487,21	993,33						
Всего с учетом "Общестроительное строительство 4 квартал 2016 г. ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02; МАТ=5,25"						5784,86	4765,52	156,76					
						862,58	576,13						
Итого с учетом "Общестроительное строительство 4 квартал 2016 г. ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02; МАТ=5,25"						46341,8	29975,12	822,99					
						15543,69	10381,86						
Накладные расходы 137%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 25 925,55)						28378,88							
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 25 925,55)						13486,47							
Итого с накладными и см. прибылью						88207,15							
40	41	ТССЦ-403-8420 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Плита перекрытия: П8-8 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход ар-ры 16,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	58	691,4		691,4	1	40101,2			40101,2
На единицу в базисных ценах						691,4		691,4					
ВСЕГО на физобъем (58)						40101,2		40101,2					
Всего с учетом "Общестроительное строительство 4 квартал 2016 г. ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02; МАТ=5,25"						210531,3		210531,3					
Накладные расходы 137%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 0,00)													
Сметная прибыль 85%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0,00)													
Итого с накладными и см. прибылью						210531,3							
Раздел 2. Перевозка тротуарной плитки, бордюрных камней Ярославль-Вельск													
Раздел 3. Погрузка плит перекрытия													
Раздел 4. Перевозка плит перекрытия Вологда-Вельск (257 км)													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	45	ТССЦпг-03-01-01-200 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 200 км I класс груза	1 т груза	50,6978	93,65	93,65		2 Перевозка (03-01) ЭМ=7,87	4747,85		4747,85	
На единицу в базисных ценах						93,65	93,65						
ВСЕГО на физобъем (50,6978)							4747,85	4747,85					
Всего с учетом "Перевозка (03-01) ЭМ=7,87"							37365,58	37365,58					
42	46	ТССЦпг-03-01-01-201 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов, автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза	1 т груза	2889,7746	0,37	0,37		2 Перевозка (03-01) ЭМ=7,87	1069,22		1069,22	
На единицу в базисных ценах							0,37	0,37					
ВСЕГО на физобъем (2889,7746)							1069,22	1069,22					
Всего с учетом "Перевозка (03-01) ЭМ=7,87"							8414,76	8414,76					
Раздел 5. Перевозка асфальтобетона Сямжа Вологодской области - Вельск (141 км)													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	47	ТССЦпр-03-21-01-141 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 141 км I класс груза	1 т груза	284,364	90,56	90,56		4 Перевозка (03-21) ЭМ=7,42	25752		25752	
На единицу в базисных ценах						90,56	90,56						
ВСЕГО на физобъем (284,364)						25752	25752						
Всего с учетом "Перевозка (03-21) ЭМ=7,42"						191079,84	191079,84						
Раздел 6. Работы, подтверждающие непредвиденные расходы													
44	48	ТЕРр68-1-2 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм твердых пород	1 пень	4	220,31	3,83	165,38	1 Общепромышленное строительство о 4 квартал 2016 г. ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02; МАТ=5,25	881,24	204,4	15,32	661,52
На единицу в базисных ценах						220,31	3,83	165,38					
ВСЕГО на физобъем (4)						881,24	15,32	661,52					
Всего с учетом "Общепромышленное строительство 4 квартал 2016 г. ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02; МАТ=5,25"						7252,63	96,36	3472,98					
Накладные расходы 109%*0,85 * 0,94 ФОТ (от 3 683,29)						3207,81							
Сметная прибыль 60%*0,8 * 0,9 ФОТ (от 3 683,29)						1591,18							
Итого с накладными и см. прибылью						12051,62							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	49	ТЕРр68-3-1 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром до 300 мм	1 складочный м3 кряжей	3,168	43,09	14,84		1 Общепромышленное строительство о 4 квартал 2016 г. ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02; МАТ=5,25	136,51	90,13	46,38	
						28,45							
На единицу в базисных ценах						43,09	14,84						
						28,45							
ВСЕГО на физобъем (3,168)						136,51	46,38						
						90,13							
Всего с учетом "Общепромышленное строительство 4 квартал 2016 г. ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02; МАТ=5,25"						1915,87	291,73						
						1624,14							
Накладные расходы 109%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 1 624,14)						1414,48							
Сметная прибыль 60%*0.8 * 0,9 ФОТ (от 1 624,14)						701,63							
Итого с накладными и см. прибылью						4031,98							
46	50	ТЕР01-01-049-02 <i>Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр</i>	Срез растительного слоя грунта, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта	0,0234	14502,84	8461,8	26,23	1 Общепромышленное строительство о 4 квартал 2016 г. ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02; МАТ=5,25	339,37	140,75	198,01	0,61
						6014,81	933,66					21,85	
На единицу в базисных ценах						14502,84	8461,8	26,23					
						6014,81	933,66						
ВСЕГО на физобъем (0,0234)						339,37	198,01	0,61					
						140,75	21,85						
Всего с учетом "Общепромышленное строительство 4 квартал 2016 г. ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02; МАТ=5,25"						3785	1245,48	3,2					
						2536,32	393,74						
Накладные расходы 100%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 2 930,06)						2341,12							
Сметная прибыль 50%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 2 930,06)						896,6							
Итого с накладными и см. прибылью						7022,72							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	51	ТЕР07-05-030-10 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Демонтаж бетонных клумб (прим.)	100 шт. сборных конструкций	0,02	3563,5	2810,07		1 Общепромышленное строительство о 4 квартал 2016 г. ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02; МАТ=5,25	71,27	15,07	56,2	
						753,43	292,17					5,84	
На единицу в базисных ценах						5845,41	3512,59	1391,03					
						941,79	365,21						
Коэффициенты к позиции:													
Итого на единицу с учетом "МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЭМ=0,8"						3563,5	2810,07						
						753,43	292,17						
ВСЕГО на физобъем (0,02)						71,27	56,2						
						15,07	5,84						
Всего с учетом "Общепромышленное строительство 4 квартал 2016 г. ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02; МАТ=5,25"						625,06	353,5						
						271,56	105,24						
Накладные расходы 163%*0,85 * 0,94 ФОТ (от 376,80)						490,73							
Сметная прибыль 100%*(0,85*0,8) * 0,9 ФОТ (от 376,80)						230,6							
Итого с накладными и см. прибылью						1346,39							
48	52	ТЕР07-05-030-10 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Установка бетонных клумб (прим)	100 шт. сборных конструкций	0,02	5845,41	3512,59	1391,03	1 Общепромышленное строительство о 4 квартал 2016 г. ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02; МАТ=5,25	116,91	18,84	70,25	27,82
						941,79	365,21					7,3	
На единицу в базисных ценах						5845,41	3512,59	1391,03					
						941,79	365,21						
ВСЕГО на физобъем (0,02)						116,91	70,25	27,82					
						18,84	7,3						
Всего с учетом "Общепромышленное строительство 4 квартал 2016 г. ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02; МАТ=5,25"						927,43	441,87	146,06					
						339,5	131,55						
Накладные расходы 163%*0,85 * 0,94 ФОТ (от 471,05)						613,48							


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Сметная прибыль 100%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 471,05)						288,28							
Итого с накладными и см. прибылью						1829,19							
49	53	ТСЭМ-040502 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	-0,57	11,84	11,84		1	-6,75		-6,75	
									Общепромышленное строительство с 4 квартал 2016 г. ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02; МАТ=5,25				
На единицу в базисных ценах						11,84	11,84						
ВСЕГО на физобъем (-0,57)						-6,75	-6,75						
Всего с учетом "Общепромышленное строительство 4 квартал 2016 г. ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02; МАТ=5,25"						-42,46	-42,46						
Накладные расходы 163%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 0,00)													
Сметная прибыль 100%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0,00)													
Итого с накладными и см. прибылью						-42,46							
50	54	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	-0,04	571,66		571,66	1	-22,87		-22,87	
									Общепромышленное строительство с 4 квартал 2016 г. ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02; МАТ=5,25				
На единицу в базисных ценах						571,66		571,66					
ВСЕГО на физобъем (-0,04)						-22,87		-22,87					
Всего с учетом "Общепромышленное строительство 4 квартал 2016 г. ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02; МАТ=5,25"						-120,07		-120,07					
Накладные расходы 163%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 0,00)													
Сметная прибыль 100%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0,00)													
Итого с накладными и см. прибылью						-120,07							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	55	ТЕРр68-37-3 Приказ Министра России от 11.11.15 №800/пр	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 18 см	1 колодец	6	201,37	10,21	167,44	1 Общестроительное строительство о 4 квартал 2016 г. ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02; МАТ=5,25	1208,22	142,32	61,26	1004,64
						23,72							
На единицу в базисных ценах						201,37	10,21	167,44					
						23,72							
ВСЕГО на физобъем (6)						1208,22	61,26	1004,64					
						142,32							
Всего с учетом "Общестроительное строительство 4 квартал 2016 г. ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02; МАТ=5,25"						8224,3	385,33	5274,36					
						2564,61							
Накладные расходы 109%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 2 564,61)						2233,54							
Сметная прибыль 60%*0.8 * 0,9 ФОТ (от 2 564,61)						1107,91							
Итого с накладными и см. прибылью						11565,75							
52	56	ТССЦ-101-2535 Приказ Министра России от 11.11.15 №600/пр	Люки чугунные: легкие	шт.	1	461,67		461,67	1 Общестроительное строительство о 4 квартал 2016 г. ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02; МАТ=5,25	461,67			461,67
На единицу в базисных ценах						461,67		461,67					
ВСЕГО на физобъем (1)						461,67		461,67					
Всего с учетом "Общестроительное строительство 4 квартал 2016 г. ОЗП=18,02; ЭМ=6,29; ЗПМ=18,02; МАТ=5,25"						2423,77		2423,77					
Накладные расходы 163%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 0,00)													
Сметная прибыль 100%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 0,00)													
Итого с накладными и см. прибылью						2423,77							
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах										563318,47	19193	75090,22	469035,25
												3772,66	
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах										3318901,17	345857,87	510608,22	2462435,08
												67983,33	
Накладные расходы										452698,6			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Сметная прибыль										220131,02			
Итого по акту:													
Итого Строительные работы										3940872,98			
Итого Монтажные работы										50857,81			
Итого										3991730,79			
В том числе:													
Материалы										2462435,08			
Машины и механизмы										510608,22			
ФОТ										413841,2			
Накладные расходы										452698,6			
Сметная прибыль										220131,02			
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,182+СП*0,15+ОБ)*0,18										543117,73			
ИТОГО по акту										4534848,52			
Аукционный коэффициент (1,0561218812)										4789352,75			
ВСЕГО по акту										4789352,75			

Сдал:

Директор ООО "Техно-Макс"



В.В. Ефремов

Принял:

Зам. главы МО «Вельское» по городскому хозяйству и градостроительству



И.А. Цыпнятов