Подготовлено с использованием системы **КонсультантПлюс**

Унифицированная форма № КС - 3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

		Код
	Форма по ОКУД	0322001
Инвестор _____ (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Заказчик (Генподрядчик) Администрация МО "Вельское"; 165150, Архангельская обл., г. Вельск, ул. Советская, д. 33; тел. (81836) 6-31-61 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик) ООО "Делорис"; 165150, Архангельская обл., г. Вельск, ул. Попова, д. 20; (81836) 6-48-27 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	31283925
Стройка Благоустройство парка "Переменка" на территории МО "Вельское. Свод деревьев в парке "Переменка" (наименование, адрес)	по ОКПО	
	Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер	100/100/18
	дата	15 05 2018
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
1	19.06.2018.	15.05.2018	19.06.2018

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб. с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		79813,99	79813,99	79813,99
	в том числе:				
1.	АКТ № 1 от 19.06.2018.		79813,99	79813,99	79813,99
				Итого	79813,99
				Сумма НДС	0
				Всего с учетом НДС	79813,99

Заказчик (Генподрядчик) Глава МО "Вельское" (должность) _____ (подпись) Ежов Д.В. (расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик (Субподрядчик) Директор ООО "Делорис" (должность) _____ (подпись) Машкарин М.А. (расшифровка подписи)

М.П.

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

		Код
Форма по ОКУД		322005
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКПД		
Договор подряда (контракт)	номер	100/100/18
	дата	15.05.2018.
Вид операции		

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - МО "Вельское"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Делорис"

Объект - благоустройство парка "Переменка" на территории МО Вельское". Свод деревьев в парке "Переменка"

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	19.06.2018.	15.05.2018.	19.06.2018.

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ пп	Обосно-вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснова-ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
					оплата труда	в т.ч. оплата труда					в т.ч. оплата труда		на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Благоустройство														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**ТЕРр68-3-4** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Валка деревьев в городских условиях: (береза) диаметром 36 см, высота дерева 24 м, количество 2 шт. (Плотный объем на 1 дерево (м3)=1,1)	1 складочный м3 кряжей	3,24 *1,62*2*	91,65 60,49	31,16		1 Общеотраслевое строительство 3 квартал 2017 г. ОЗП=19,48; ЭМ=6,58; ЗПМ=19,48 ; МАТ=5,44	296,95	195,99	100,96		6,11	19,80
На единицу в базисных ценах					91,65 60,49	31,16								
ВСЕГО на физобъем (3,24)					296,95 195,99	100,96								
Всего с учетом "Общеотраслевое строительство 3 квартал 2017 г. ОЗП=19,48; ЭМ=6,58; ЗПМ=19,48; МАТ=5,44"					4482,14 3817,84	664,31								
Накладные расходы 109%*0.85 ФОТ (от 3 817,84)					3537,23									
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 3 817,84)					1832,56									
Итого с накладными и см. прибылью					9851,93									
2	**ТЕРр68-3-4** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Валка деревьев в городских условиях: (береза) диаметром 32 см, высота дерева 23 м, количество 5 шт. (Плотный объем на 1 дерево (м3)=0,838)	1 складочный м3 кряжей	6,16 *1,232*5*	91,65 60,49	31,16		1 Общеотраслевое строительство 3 квартал 2017 г. ОЗП=19,48; ЭМ=6,58; ЗПМ=19,48 ; МАТ=5,44	564,56	372,62	191,95		6,11	37,64
На единицу в базисных ценах					91,65 60,49	31,16								
ВСЕГО на физобъем (6,16)					564,56 372,62	191,95								
Всего с учетом "Общеотраслевое строительство 3 квартал 2017 г. ОЗП=19,48; ЭМ=6,58; ЗПМ=19,48; МАТ=5,44"					8521,61 7258,61	1263,00								
Накладные расходы 109%*0.85 ФОТ (от 7 258,61)					6725,10									
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 7 258,61)					3484,13									
Итого с накладными и см. прибылью					18730,84									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	**ТЕРр68-3-3** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Валка деревьев в городских условиях: (береза) диаметром 28 см, высота дерева 22 м, количество 2 шт. (Плотный объем на 1 дерево (м3)=0,620)	1 складочный м3 кряжей	1,822 *0,911*2*	49,87 32,88	16,99		1 Общеотраслевое строительство 3 квартал 2017 г. ОЗП=19,48; ЭМ=6,58; ЗПМ=19,48 ; МАТ=5,44	90,86	59,91	30,95		2,97	5,41
На единицу в базисных ценах					49,87 32,88	16,99								
ВСЕГО на физобъем (1,822)					90,86 59,91	30,95								
Всего с учетом "Общеотраслевое строительство 3 квартал 2017 г. ОЗП=19,48; ЭМ=6,58; ЗПМ=19,48; МАТ=5,44"					1370,7 1167,05	203,65								
Накладные расходы 109%*0.85 ФОТ (от 1 167,05)					1081,27									
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 1 167,05)					560,18									
Итого с накладными и см. прибылью					3012,15									
4	**ТЕРр68-3-3** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Валка деревьев в городских условиях: (береза) диаметром 24 см, высота 21 м, количество 10 шт. (Плотный объем на 1 дерево (м3)=0,430)	1 складочный м3 кряжей	6,32 *0,632*10*	49,87 32,88	16,99		1 Общеотраслевое строительство 3 квартал 2017 г. ОЗП=19,48; ЭМ=6,58; ЗПМ=19,48 ; МАТ=5,44	315,18	207,8	107,38		2,97	18,77
На единицу в базисных ценах					49,87 32,88	16,99								
ВСЕГО на физобъем (6,32)					315,18 207,8	107,38								
Всего с учетом "Общеотраслевое строительство 3 квартал 2017 г. ОЗП=19,48; ЭМ=6,58; ЗПМ=19,48; МАТ=5,44"					4754,5 4047,94	706,56								
Накладные расходы 109%*0.85 ФОТ (от 4 047,94)					3750,42									
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 4 047,94)					1943,01									
Итого с накладными и см. прибылью					10447,9									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	**ТЕРр68-3-3** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Валка деревьев в городских условиях: (береза) диаметром 22 см, высота 20 м, количество 7 шт. (Плотный объем на 1 дерево (м3)=0,360)	1 складочный м3 кряжей	3,703 *0,529*7*	49,87 32,88	16,99		1 Общеотраслевое строительство 3 квартал 2017 г. ОЗП=19,48; ЭМ=6,58; ЗПМ=19,48 ; МАТ=5,44	184,67	121,76	62,91		2,97	11
На единицу в базисных ценах					49,87 32,88	16,99								
ВСЕГО на физобъем (3,703)					184,67 121,76	62,91								
Всего с учетом "Общеотраслевое строительство 3 квартал 2017 г. ОЗП=19,48; ЭМ=6,58; ЗПМ=19,48; МАТ=5,44"					2785,83 2371,88	413,95								
Накладные расходы 109%*0.85 ФОТ (от 2 371,88)					2197,55									
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 2 371,88)					1138,5									
Итого с накладными и см. прибылью					6121,88									
6	**ТЕРр68-3-3** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Валка деревьев в городских условиях: (береза) диаметром 20 см, высота 20 м, количество 10 шт. (Плотный объем на 1 дерево (м3)=0,290)	1 складочный м3 кряжей	4,26 *0,426*10*	49,87 32,88	16,99		1 Общеотраслевое строительство 3 квартал 2017 г. ОЗП=19,48; ЭМ=6,58; ЗПМ=19,48 ; МАТ=5,44	212,45	140,07	72,38		2,97	12,65
На единицу в базисных ценах					49,87 32,88	16,99								
ВСЕГО на физобъем (4,26)					212,45 140,07	72,38								
Всего с учетом "Общеотраслевое строительство 3 квартал 2017 г. ОЗП=19,48; ЭМ=6,58; ЗПМ=19,48; МАТ=5,44"					3204,82 2728,56	476,26								
Накладные расходы 109%*0.85 ФОТ (от 2 728,56)					2528,01									
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 2 728,56)					1309,71									
Итого с накладными и см. прибылью					7042,54									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	**ТЕРр68-3-3**	Валка деревьев в городских условиях:	1	0,969	49,87	16,99		1	48,32	31,86	16,46		2,97	2,88
	Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	(береза) диаметром 18 см, высота 19 м, количество 3 шт. (Плотный объем на 1 дерево (м3)=0,220)	складочный м3 кряжей	*0,323*3*				Общеотраслевое строительство 3 квартал 2017 г. ОЗП=19,48; ЭМ=6,58; ЗПМ=19,48 ; МАТ=5,44						
					32,88									
На единицу в базисных ценах					49,87	16,99								
					32,88									
ВСЕГО на физобъем (0,969)					48,32	16,46								
					31,86									
Всего с учетом "Общеотраслевое строительство 3 квартал 2017 г. ОЗП=19,48; ЭМ=6,58; ЗПМ=19,48; МАТ=5,44"					728,94	108,31								
					620,63									
Накладные расходы 109%*0.85 ФОТ (от 620,63)					575,01									
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 620,63)					297,9									
Итого с накладными и см. прибылью					1601,85									
8	**ТЕРр68-3-3**	Валка деревьев в городских условиях:	1	0,5	49,87	16,99		1	24,94	16,44	8,5		2,97	1,49
	Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	(береза) диаметром 16 см, высота 18 м, количество 2 шт. (Плотный объем на 1 дерево (м3)=0,170)	складочный м3 кряжей	*0,25*2*				Общеотраслевое строительство 3 квартал 2017 г. ОЗП=19,48; ЭМ=6,58; ЗПМ=19,48 ; МАТ=5,44						
					32,88									
На единицу в базисных ценах					49,87	16,99								
					32,88									
ВСЕГО на физобъем (0,5)					24,94	8,5								
					16,44									
Всего с учетом "Общеотраслевое строительство 3 квартал 2017 г. ОЗП=19,48; ЭМ=6,58; ЗПМ=19,48; МАТ=5,44"					376,18	55,93								
					320,25									
Накладные расходы 109%*0.85 ФОТ (от 320,25)					296,71									
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 320,25)					153,72									
Итого с накладными и см. прибылью					826,61									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	**ТЕРр68-3-3** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Валка деревьев в городских условиях: (береза) диаметром 12 см, высота 16 м, количество 1 шт. (Плотный объем на 1 дерево (м3)=0,08)	1 складочный м3 кряжей	0,118 *0,118*1*	49,87	16,99		1 Общеотраслевое строительство 3 квартал 2017 г. ОЗП=19,48; ЭМ=6,58; ЗПМ=19,48 ; МАТ=5,44	5,88	3,88	2		2,97	0,35
					32,88									
На единицу в базисных ценах					49,87	16,99								
					32,88									
ВСЕГО на физобъем (0,118)					5,88	2								
					3,88									
Всего с учетом "Общеотраслевое строительство 3 квартал 2017 г. ОЗП=19,48; ЭМ=6,58; ЗПМ=19,48; МАТ=5,44"					88,74	13,16								
					75,58									
Накладные расходы 109%*0.85 ФОТ (от 75,58)					70,02									
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 75,58)					36,28									
Итого с накладными и см. прибылью					195,04									
10	**ТЕРр68-3-3** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Валка деревьев в городских условиях: (береза) диаметром 10 см, высота 15 м, количество 1 шт. (Плотный объем на 1 дерево (м3)=0,055)	1 складочный м3 кряжей	0,081 *0,081*1*	49,87	16,99		1 Общеотраслевое строительство 3 квартал 2017 г. ОЗП=19,48; ЭМ=6,58; ЗПМ=19,48 ; МАТ=5,44	4,04	2,66	1,38		2,97	0,24
					32,88									
На единицу в базисных ценах					49,87	16,99								
					32,88									
ВСЕГО на физобъем (0,081)					4,04	1,38								
					2,66									
Всего с учетом "Общеотраслевое строительство 3 квартал 2017 г. ОЗП=19,48; ЭМ=6,58; ЗПМ=19,48; МАТ=5,44"					60,9	9,08								
					51,82									
Накладные расходы 109%*0.85 ФОТ (от 51,82)					48,01									
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 51,82)					24,87									
Итого с накладными и см. прибылью					133,78									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	**ТЕРр68-3-3** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Валка деревьев в городских условиях: (береза) диаметром 8 см, высота 13 м, количество 1 шт. (Плотный объем на 1 дерево (м3)=0,031)	1 складочный м3 кряжей	0,046 *0,046*1*	49,87	16,99		1 Общеотраслевое строительство 3 квартал 2017 г. ОЗП=19,48; ЭМ=6,58; ЗПМ=19,48 ; МАТ=5,44	2,29	1,51	0,78		2,97	0,14
					32,88									
На единицу в базисных ценах					49,87	16,99								
					32,88									
ВСЕГО на физобъем (0,046)					2,29	0,78								
					1,51									
Всего с учетом "Общеотраслевое строительство 3 квартал 2017 г. ОЗП=19,48; ЭМ=6,58; ЗПМ=19,48; МАТ=5,44"					34,54	5,13								
					29,41									
Накладные расходы 109%*0.85 ФОТ (от 29,41)					27,25									
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 29,41)					14,12									
Итого с накладными и см. прибылью					75,91									
12	**ТЕР01-02-119-02** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	8 *(20*40) / 100*	49,88			1 Общеотраслевое строительство 3 квартал 2017 г. ОЗП=19,48; ЭМ=6,58; ЗПМ=19,48 ; МАТ=5,44	399,04	399,04			4,43	35,44
					49,88									
На единицу в базисных ценах					49,88									
					49,88									
ВСЕГО на физобъем (8)					399,04									
					399,04									
Всего с учетом "Общеотраслевое строительство 3 квартал 2017 г. ОЗП=19,48; ЭМ=6,58; ЗПМ=19,48; МАТ=5,44"					7773,3									
					7773,3									
Накладные расходы 84%*0.85 ФОТ (от 7 773,30)					5550,14									
Сметная прибыль 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7 773,30)					2378,63									
Итого с накладными и см. прибылью					15703,4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	**ТЕР01-02-105-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см	100 пней	0,37 *(2+10+7+10+3+2+1+1+1) / 100*	305,68	305,68		1 Общеотраслевое строительство 3 квартал 2017 г. ОЗП=19,48; ЭМ=6,58; ЗПМ=19,48	113,1		113,1			
						44,46		; МАТ=5,44			16,45		2,44	0,9
На единицу в базисных ценах					305,68	305,68								
						44,46								
ВСЕГО на физобъем (0,37)					113,1	113,1								
						16,45								
Всего с учетом "Общеотраслевое строительство 3 квартал 2017 г. ОЗП=19,48; ЭМ=6,58; ЗПМ=19,48; МАТ=5,44"					744,2	744,2								
						320,45								
Накладные расходы 84%*0.85 ФОТ (от 320,45)					228,8									
Сметная прибыль 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 320,45)					98,06									
Итого с накладными и см. прибылью					1071,06									
14	**ТЕР01-02-105-03** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см	100 пней	0,07 *7 / 100*	840,63	840,63		1 Общеотраслевое строительство 3 квартал 2017 г. ОЗП=19,48; ЭМ=6,58; ЗПМ=19,48	58,84		58,84			
						122,26		; МАТ=5,44			8,56		6,71	0,47
На единицу в базисных ценах					840,63	840,63								
						122,26								
ВСЕГО на физобъем (0,07)					58,84	58,84								
						8,56								
Всего с учетом "Общеотраслевое строительство 3 квартал 2017 г. ОЗП=19,48; ЭМ=6,58; ЗПМ=19,48; МАТ=5,44"					387,17	387,17								
						166,75								
Накладные расходы 84%*0.85 ФОТ (от 166,75)					119,06									
Сметная прибыль 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 166,75)					51,03									
Итого с накладными и см. прибылью					557,26									

Раздел 2. Погрузка деревьев, кустарников

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
В том числе, справочно:														
45%*(0,85*0,8) ФОТ (от 8260,49) (Поз. 12-14)									2527,72					
60%*0,8 ФОТ (от 23799,11) (Поз. 1-11)									10794,98					
Итоги по акту:														
Благоустройство									58040,46					110,36
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)									17331,72					35,44
														1,37
Перевозка грузов автотранспортом									4441,80					
Итого									79813,99					145,80
														1,37
В том числе:														
Машины и механизмы									9492,51					
ФОТ									30750,06					
Накладные расходы									26734,58					
Сметная прибыль									13322,70					
ВСЕГО по акту									**79813,99**					**145,80**
														1,37

Заказчик (генподрядчик) Зам. глава МО "Вельское" _____ Цыпнятов И.А.

Подрядчик (субподрядчик) Директор ООО "Делорис" _____ Машкарин М.А.