Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

		Код
Форма по ОКУД		0322005
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	**128/128/18**
	дата	**06.07.2018.**
Вид операции		

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - МО "Вельское"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Делорис"

Объект - Благоустройство парка "Переменка"

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	14.08.2018.	06.07.2018.	14.08.2018.

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ пп	Обосно-вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснова-ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
					оплата труда	в т.ч. оплата труда					в т.ч. оплата труда		на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Благоустройство продготовительные работы для устройства беговой дорожки														
Корчевка пней														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**ТЕР01-02-105-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см	100 пней	0,15 *15 / 100*	305,68	305,68		1 Общеотраслевое строительство 1 квартал 2018 г. ОЗП=18,59; ЭМ=6,67; ЗПМ=18,59 ; МАТ=5,65	45,85		45,85			
						44,46					6,67		2,44	0,37
На единицу в базисных ценах					305,68	305,68								
						44,46								
ВСЕГО на физобъем (0,15)					45,85	45,85								
						6,67								
Всего с учетом "Общеотраслевое строительство 1 квартал 2018 г. ОЗП=18,59; ЭМ=6,67; ЗПМ=18,59; МАТ=5,65"					305,82	305,82								
						124								
Накладные расходы 84%*0.85 ФОТ (от 124,00)					88,54									
Сметная прибыль 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 124,00)					37,94									
Итого с накладными и см. прибылью					432,3									
2	**ТЕР01-02-105-02** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 32 см	100 пней	0,15 *15 / 100*	518,66	518,66		1 Общеотраслевое строительство 1 квартал 2018 г. ОЗП=18,59; ЭМ=6,67; ЗПМ=18,59 ; МАТ=5,65	77,8		77,8			
						75,43					11,31		4,14	0,62
На единицу в базисных ценах					518,66	518,66								
						75,43								
ВСЕГО на физобъем (0,15)					77,8	77,8								
						11,31								
Всего с учетом "Общеотраслевое строительство 1 квартал 2018 г. ОЗП=18,59; ЭМ=6,67; ЗПМ=18,59; МАТ=5,65"					518,93	518,93								
						210,25								
Накладные расходы 84%*0.85 ФОТ (от 210,25)					150,12									
Сметная прибыль 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 210,25)					64,34									
Итого с накладными и см. прибылью					733,39									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	**ТЕР01-02-105-03** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см	100 пней	0,3 *30 / 100*	840,63	840,63		1 Общеотраслевое строительство 1 квартал 2018 г. ОЗП=18,59; ЭМ=6,67; ЗПМ=18,59 ; МАТ=5,65	252,19		252,19			
						122,26					36,68		6,71	2,01
На единицу в базисных ценах					840,63	840,63								
						122,26								
ВСЕГО на физобъем (0,3)					252,19	252,19								
						36,68								
Всего с учетом "Общеотраслевое строительство 1 квартал 2018 г. ОЗП=18,59; ЭМ=6,67; ЗПМ=18,59; МАТ=5,65"					1682,11	1682,11								
						681,88								
Накладные расходы 84%*0.85 ФОТ (от 681,88)					486,86									
Сметная прибыль 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 681,88)					208,66									
Итого с накладными и см. прибылью					2377,63									
Беговая дорожка														
4	**ТЕР27-04-001-02** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,944203 *(625,3*0,151) / 100*	3688,66	3495,53	26,81	1 Общеотраслевое строительство 1 квартал 2018 г. ОЗП=18,59; ЭМ=6,67; ЗПМ=18,59 ; МАТ=5,65	3482,84	157,04	3300,49	25,31	15,72	14,84
					166,32	237,55					224,3		14,81	13,98
На единицу в базисных ценах					3688,66	3495,53	26,81							
					166,32	237,55								
ВСЕГО на физобъем (0,944203)					3482,84	3300,49	25,31							
					157,04	224,3								
Всего с учетом "Общеотраслевое строительство 1 квартал 2018 г. ОЗП=18,59; ЭМ=6,67; ЗПМ=18,59; МАТ=5,65"					25076,6	22014,3	143							
					2919,37	4169,74								
Накладные расходы 149%*0.85 ФОТ (от 7 089,11)					8978,36									
Сметная прибыль 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7 089,11)					4576,93									
Итого с накладными и см. прибылью					38631,9									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	**ТССЦ-408-0200** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Смесь песчано-гравийная природная, 10% к-т уплотнения	м3	103,86233 *94,4203*1,1*	116,82		116,82	1 Общеотраслевое строительство 1 квартал 2018 г. ОЗП=18,59; ЭМ=6,67; ЗПМ=18,59 ; МАТ=5,65	12133,20			12133,20		
На единицу в базисных ценах					116,82		116,82							
ВСЕГО на физобъем (103,86233)					12133,20		12133,20							
Всего с учетом "Общеотраслевое строительство 1 квартал 2018 г. ОЗП=18,59; ЭМ=6,67; ЗПМ=18,59; МАТ=5,65"					68552,57		68552,57							
Накладные расходы 149%*0.85 ФОТ (от 0,00)														
Сметная прибыль 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0,00)														
Итого с накладными и см. прибылью					68552,57									
Раздел 2. Погрузка														
6	**ТССЦпг-01-01-01-043** *Приказ Минстроя России от*	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	4,8492	4,58	4,58		2 Погрузка ЭМ=9,02	22,21		22,21			
На единицу в базисных ценах					4,58	4,58								
ВСЕГО на физобъем (4,8492)					22,21	22,21								
Всего с учетом "Погрузка ЭМ=9,02"					200,33	200,33								
Раздел 3. Погрузка														
7	**ТССЦпг-03-21-01-006** *Приказ Минстроя России от*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 6 км I класс груза	1 т груза	4,8492	10,98	10,98		3 Перевозка ЭМ=7,46	53,24		53,24			
На единицу в базисных ценах					10,98	10,98								
ВСЕГО на физобъем (4,8492)					53,24	53,24								
Всего с учетом "Перевозка ЭМ=7,46"					397,20	397,20								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
~~Итого прямые затраты по акту в базисных ценах~~									16067,33	157,04	3751,78	12158,51		14,84
											278,96			16,98
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах									96733,60	2919,37	25118,66	68695,57		14,84
											5185,87			16,98
Накладные расходы									9703,88					
В том числе, справочно:														
84%*0,85 ФОТ (от 1016,13) (Поз. 1-3)									725,52					
149%*0,85 ФОТ (от 7089,11) (Поз. 4-5)									8978,36					
Сметная прибыль									4887,87					
В том числе, справочно:														
45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1016,13) (Поз. 1-3)									310,94					
95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7089,11) (Поз. 4-5)									4576,93					
Итоги по акту:														
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)									3543,32					
														3,00
Автомобильные дороги									107184,50					14,84
														13,98
Погрузо-разгрузочные работы									200,33					
Перевозка грузов автотранспортом									397,20					
Итого									111325,35					14,84
														16,98
В том числе:														
Материалы									68695,57					
Машины и механизмы									25118,66					
ФОТ									8105,24					
Накладные расходы									9703,88					
Сметная прибыль									4887,87					
ВСЕГО по акту									**111325,35**					**14,84**
														16,98

Заказчик (генподрядчик) _____
(должность, подпись, расшифровка)

Подрядчик (субподрядчик) Директор _____
(должность, подпись, расшифровка)

Подготовлено с использованием системы **Консультант Плюс**

Унифицированная форма № КС - 3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

		Код
	Форма по ОКУД	0322001
Инвестор _____ (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Заказчик (Генподрядчик) Администрация МО "Вельское"; 165150, Архангельская обл., г. Вельск, ул. Советская, д. 33; тел. (81836) 6-31-61 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик) ООО "Делорис"; 165150, Архангельская обл., г. Вельск, ул. Попова, д. 20; (81836) 6-48-27 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	31283925
Стройка Благоустройство парка "Переменка" (наименование, адрес)	по ОКПО	
	Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер	128/128/18
	дата	06 07 2018
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
1	14.08.2018.	06.07.2018	14.08.2018

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб. с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		111325,35	111325,35	111325,35
	в том числе:				
1.	АКТ № 1 от 14.08.2018.		111325,35	111325,35	111325,35
				Итого	111325,35
				Сумма НДС	0
				Всего с учетом НДС	111325,35

Заказчик (Генподрядчик) Глава МО "Вельское" (должность) _____ (подпись) Ежов Д.В. (расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик (Субподрядчик) Директор ООО "Делорис" (должность) _____ (подпись) Машкарин М.А. (расшифровка подписи)

М.П.