Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

		Код
Форма по ОКУД		0322005
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	105/105/18
	дата	15.05.2018
Вид операции		

Инвестор -

Заказчик (Генподрядчик) - Администрация муниципального образования «Вельское», адрес: 165150 Архангельская область г. Вельск, ул. Советская д.33

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО «Компания Благоустройство», адрес: 160004, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 100 а оф.3

Стройка - Выполнение работ по благоустройству парка «Переменка» на территории МО «Вельское», установку спортивного оборудования в парке «Переменка»

Объект - Выполнение работ по благоустройству парка «Переменка» на территории МО «Вельское», установку спортивного оборудования в парке «Переменка»

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	17.07.2018	15.05.2018	17.07.2018

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Номер поз. по смете	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб. Всего	В том числе Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.	Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Раздел 1. Благоустройство												
			Бесшовное покрытие из резиновой крошки (площадки для Workout)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1	**ТЕР27-04-001-02** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,08	3688,66	166,32	3495,53	237,55	295,09	13,31	279,64	19	15,72 1,26	14,81 1,18
2	2	**ТССЦ-408-0200** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Смесь песчано-гравийная природная, 10% к-т уплотнения, т.ч.п.1.29. 1% потери при перевозке	м3	0,88	85,46				75,2					
3	3	**ТЕР06-01-015-10** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,2944	7037,07	147,76	53,51	2,73	2071,71	43,5	15,75	0,8	12,64 3,72	0,16 0,05
4	4	**ТЕР06-01-001-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,144	65987,51	1854	2719,72	306,9	9502,2	266,98	391,64	44,19	180 25,92	18 2,59
5	5	**ТССЦ-401-0061** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-14,69	571,01				-8388,14					
6	6	**ТССЦ-401-0006** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	14,69	660,41				9701,42					
7	7	**ТЕР11-01-023-05** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Прим. Устройство покрытий бесшовных толщиной 10 мм: эпоксидно-каучуковых	100 м2 покрытия	1,6	25881,21	1241,86	230,68	85,2	41409,94	1986,98	369,09	136,32	80,85 129,36	6,62 10,59
8	8	**ТССЦ-113-0306** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Маршалит	т	-0,744	2306,43				-1715,98					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	9	**ТССЦ-113-0163** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Смола эпоксидная марки ЭД-20	т	-0,4496	54867,12				-24668,26					
10	10	**ТССЦ-113-0152** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А	т	-0,06448	49579,54				-3196,89					
11	11	**ТССЦ-113-0059** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Каучук бутадиен-нитрильный СКН-26-1, СКН-26-1А	т	-0,1248	48868,43				-6098,78					
12	12	**ТССЦ-101-2109** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Карборунд	кг	-26,4	7,07				-186,65					
13	13	**ТССЦ-101-0878** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Скипидар живичный	т	-0,104	14499,54				-1507,95					
14	14	**ТССЦ-101-0333** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Краситель кислотный желтый	т	-0,0192	87466,52				-1679,36					
15	15	**цена поставщика**	Черная резиновая крошка, расход на 1 м2 = 7 кг, стоимость 1 кг = 25 руб.	кг	1120	25				28000					
16	16	**цена поставщика**	Сухой пигмент Зеленый-смесевой S565 (5605), расход на 1 м2 = 0,3 кг (S=160 м2)	кг	48	163				7824					
17	17	**цена поставщика**	Двухкомпонентный полиуретановый клей TOP-UR-2K-70, расход на 1 м2=1,85 кг, стоимость 1 кг=230 руб; (S=160 м2)	кг	296	230				68080					
18	18	**цена поставщика**	Скипидар, расход 0,2 л на 1 м2, стоимость 5 л.=95 руб/литр	л	32	95				3040					
			Установка оборудования для Workout												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	19	**ТЕР09-08-001-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (установка металлических столбов малых архитектурных форм (игровые комплексы)	100 столбов	0,4	5686,02	401,31	4998,5	343,04	2274,41	160,52	1999,4	137,22	35,64 14,26	21,67 8,67
20	20	**ТССЦ-401-0007** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Бетон тяжелый, класс В20 (М250)	м3	0,9216	748,99				690,27					
			Оборудование для Workout												
21	21	**цена поставщика**	006444 - Скамья для пресса горизонтальная 1950x980 мм, Н = 630 мм (4 стойки)	шт	2	31040				62080					
22	22	**цена поставщика**	006443 - Брусья двойные, разноуровневые 3710x740 мм, Н = 1530 мм (6 стоек)	шт	1	54000				54000					
23	23	**цена поставщика**	006446 - Двойной каскад турников для отжимания 2815x140 мм, Н = 630 мм (3 стойки)	шт	1	19980				19980					
24	24	**цена поставщика**	006451 - Турник тройной 4150x140 мм, Н = 1530 мм (4 стойки)	шт	1	40295				40295					
25	25	**цена поставщика**	006452 - Комплекс из 5-ти турников, шведской стенки и рукохода "Зигзаг" 6040x1700 мм, Н = 2630 мм (7 стоек)	шт	1	130967,1				130967,14					
26	26	**цена поставщика**	006453 - Комплекс из 3 турников, 2 скамеек для пресса, шведской стенки, каната и гимнастических колец 5309x2735 мм, Н = 2630 мм (12 стоек)	шт	1	170210,7				170210,72					
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.										603055,09	2471,29	3055,52	337,53	174,52	23,08
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам										753538,75	22488,74	27805,23	3071,52	174,52	23,08
Накладные расходы										28217,5					
Сметная прибыль										17258,82					
Итоги по акту:															
Итого Строительные работы										214538,21				174,52	23,08
Итого Монтажные работы										584476,86					
Итого										799015,07				174,52	23,08
В том числе:															
Материалы										703244,78					
Машины и механизмы										27805,23					
ФОТ										25560,26					
Накладные расходы										28217,5					
Сметная прибыль										17258,82					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Возмещение затрат по уплате НДС для организаций с упрощенной системой налогообложения (703244,78+27805,23+3071,52)+28217,5*0,1712+17258,82*0,15)*0,18										132371,67					
ВСЕГО по акту										**931386,74**				**174,52**	**23,08**

Сдал: _____

(Директор ООО «Компания Благоустройство» Е.В. Данилов)

Принял: _____

(Глава муниципального образования «Вельское» Д. В. Ежов)

Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 №100

		Код
Форма по ОКУД		0322001
Инвестор:	по ОКПО	
Заказчик: Администрация муниципального образования «Вельское», адрес: 165150 Архангельская область г. Вельск, ул. Советская д.33	по ОКПО	
Подрядчик: ООО «Компания Благоустройство», адрес: 160004, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 100 а оф.3	по ОКПО	
Стройка: Выполнение работ по благоустройству парка «Переменка» на территории МО «Вельское», установку спортивного оборудования в парке «Переменка»	ОКПО	
Объект: Выполнение работ по благоустройству парка «Переменка» на территории МО «Вельское», установку спортивного оборудования в парке «Переменка»		
Вид деятельности	по ОКДП	

Договор подряда (контракт)	Номер	105/105/18		
	Дата	15	05	2018
	Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	17.07.2018	15.05.2018	17.07.2018

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполняемых работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			С начала проведения работ	С начала года по отчетный мес.включит.	В том числе за отчётный период
1	2	3	4	5	6
1	Выполнение работ по благоустройству парка «Переменка» на территории МО «Вельское», установку спортивного оборудования в парке «Переменка»		931 386,74	931 386,74	931 386,74
				Без НДС (УСН):	–
				Всего:	931 386,74

Заказчик: Глава муниципального образования «Вельское» Д. В. Ежов

М П

Подрядчик Директор ООО «Компания Благоустройство» Е. В. Данилов

М П